

ZÁPIS Z 1.KD

konaného na stavbě dne 15.8.2020

„Oprava místní komunikace v obci Vlastibořice“

Přítomní:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Průběh stavebních prací :

- Byly provedeny zatěžovací zkoušky na pláni po odtěžení, výsledek 35,8 MPa (1,56).
- Byla provedena úprava podloží odtěžením 200mm a doplnění hrubým kamenivem, ŠD.
- Postup byl konzultován s Ing.Borovičkovou a po tel. odsouhlasen.
- Geotextilie je na odtěžené vrstvě , rostlém terénu.
- Provedeny šterkové vrstvy ve spodním úseku u č.p.60.
- Kolem č.p.71 je proveden výkop na požadovanou úroveň a položena geotextilie.
- Práce postupují s mírným zpožděním pro zvýšení prací na výkopech.

Bylo domluveno:

- Vjezdy k jednotlivým nemovitostem budou zhotovovány dle konzultace s majiteli nemovitostí za souhlasu investora.
- Majitele domů č.p.71 a č.p.132 požadují živičné vrstvy vozovky až do položeného obrubníku na hranici jejich upraveného vjezdu. Investor souhlasí.
- Občané si domluvili s majiteli (pronajímateli) spodních pozemků p.č.106 a p.č.118/4 možnost příjezdu ke svým nemovitostem po těchto pozemcích. Stavba tyto příjezdy používat nebude.

Sledované termíny:

- Zhotovitel předloží aktualizovaný HMG prací.
- Do 14 dnů zhotovitel předpokládá doplnění šterkové vrstvy po celé SO 102.

Všeobecně:

- Zhotovitel bude provádět průběžnou fotodokumentaci.

Další KD stavby se koná dne 29.7.2020 v 8:00 hod. na místě stavby.

Závěr:

Zpracovatel záznamu žádá o laskavé sdělení eventuálních připomínek do 3 dnů od doručení tohoto záznamu, v opačném případě se záznam považuje za odsouhlasený.

Zapsala: Pavlína Skoblová

