

ZÁPIS Z 3.KD

konaného na stavbě dne 5.8.2020

„Oprava místní komunikace v obci Vlastibořice“

Přítomní:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Průběh stavebních prací :

- Bylo provedeno osazení obrubníků na SO 101 a SO 102
- Provedeny šterkové vrstvy v úseku SO 102
- Probíhá spádování povrchu úseku SO 101
- Probíhá čištění příkopu na levé straně úseku SO 101

Bylo domluveno:

- Dne 6.8. a 7.8. budou pokládány asfaltové vrstvy na obou úsecích
- Zhotovitel připraví rozpis provedených prací včetně provedených vjezdů k soukromým nemovitostem
- Ve spodní části SO 102 nelze provést rozšíření , není to v PD na kterou je vydáno stavební povolení , vozovkové živičné vrstvy budou ukončeny dle PD za poslední uliční vpustí
- U domu č.p. 35 bude dorovnan terén z vnější strany obrubníku v šířce vjezdu do brány domu včetně nájezdových oblouků (3-4m).

Sledované termíny:

- Během příštího týdne bude domluven termín předání stavby.

Všeobecně:

- Zhotovitel bude provádět průběžnou fotodokumentaci.

Závěr:

Zpracovatel záznamu žádá o laskavé sdělení eventuálních připomínek do 3 dnů od doručení tohoto záznamu, v opačném případě se záznam považuje za odsouhlasený.

Zapsala: Pavlína Skoblová

